

2023-05-24

Moduler till förskola och fritids försenade

Modulerna till Rödluvans förskola och Sandhems fritids har tyvärr blivit försenade och kommer inte vara klara före sommaren enligt den ursprungliga tidplanen.

Förseningen beror på att flera delar i processen tagit längre tid än väntat. Både politiska beslut, bygglovsansökan och upphandlingstiden har försenats och därför hinner modulerna inte komma på plats så snabbt som det var tänkt.

Den nya tidplanen är att modulerna ska vara på plats efter sommaren, alla inblandade arbetar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Men i dagsläget kan vi inte sätta något datum för inflytt. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Till dess fortsätter vi att vara ute så mycket som möjligt och använda Kyllemohallen den tiden vi behöver vara inomhus. Vi går mot sommar och varmare tider och vår förhoppning är att det ska göra det lättare trots att den nya modulförskolan kommer på plats senare än väntat.

Med vänliga hälsningar,
André Karlsson, samhällsbyggnadschef
Helén Claesson, skolchef